

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TỊNH HIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Tĩnh Hiệp, ngày tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO
HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

Chủ đầu tư công trình: **Đường thôn, tuyến ngõ ông Ao Trước - nhà ông Vàng** báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình/ hạng mục công trình: **Đường thôn, tuyến ngõ ông Ao Trước - nhà ông Vàng**.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Hiệp- huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi.

3. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:

3.1. Quy mô chủ yếu:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Nền, mặt đường		
1	Chiều dài tuyến thiết kế	m	L = 352,76m
1.1	Đoạn làm mới mặt đường BTXM		L ₁ =309,55m
1.2	Đoạn làm mới mặt đường Cấp phối đá dăm		L ₂ =43,21m
2	Cấp đường thiết kế		Đường GTNT, cấp B
3	Vận tốc thiết kế	Km/h	20
4	Bề rộng nền đường	m	4,0
5	Bề rộng mặt đường	m	3,0
6	Bề rộng lề đường	m	2x0,5
7	Dốc ngang mặt đường, lề đường	%	i _{mặt} = 2%, i _{lề} = 4%
8	Kết cấu mặt đường		Băng BTXM M250 đá 2x4 dày 16cm có bố trí khe co, khe dẫn bằng gỗ tạp chèn nhựa đường
9	Tải trọng trục tính toán:	T	P = 6,0
II	Thoát nước		
1	01 cống V50 tại Km0+108,96		L = 6m, Thân cống BTCT M250 đá 1x2; tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay bằng BTXM M150 đá 2x4
1	01 cống D30 tại Km0+304,35		L = 5m, Thân cống BTCT M250 đá 1x2; tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay bằng BTXM M150 đá 2x4

3.2. Giải pháp thiết kế:

a. Bình đồ: Thiết kế bám theo đường cũ hiện có. Các điểm khống chế: Điểm đầu, điểm cuối, nút giao thông, các công trình cầu cống hiện hữu trên tuyến, ...

b. Trắc dọc: Đường đồ được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng tối đa nền đường hiện hữu, hạn chế khối lượng đào đắp. Các điểm khống chế cao độ: Điểm đầu, điểm cuối, nút giao thông, các công trình cầu cống hiện hữu trên tuyến, ...

c. Trắc ngang: Bề rộng nền đường: $B_n=4,0\text{m}$; Bề rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}}=3,0\text{m}$; Bề rộng lề đường: $B_{\text{lề}}=0,5 \times 2=1,0\text{m}$; Dốc ngang mặt đường: $i_{\text{mặt}} = 2\%$; Dốc ngang lề đường: $i_{\text{lề}} = 4\%$, lề đường đắp đất đầm chặt $K \geq 0,95$.

- Kết cấu nền mặt đường đoạn làm mới mặt đường BTXM (theo thứ tự từ trên xuống):

+ Bê tông xi măng M250, đá 2x4 dày 16cm.

+ Bao ni lông chống thấm;

+ Cấp phối đá dăm loại B dày 12cm;

+ Nền đường đất đầm chặt $K=95$.

- Kết cấu nền mặt đường đoạn làm mới mặt đường BTXM (theo thứ tự từ trên xuống):

+ Cấp phối đá dăm loại B dày 12cm;

+ Nền đường đất đầm chặt $K=95$.

d. Thoát nước:

- Xây mới 01 công V50 tại Km0+108,96: $L=6\text{m}$; Thân công BTCT M250 đá 1x2; tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay BTXM M150 đá 2x4. Đệm móng thân công bằng cấp phối đá dăm dày 30cm.

- Xây mới 01 cống D30 tại Km0+304,35: $L=5\text{m}$; Thân cống BTCT M250 đá 1x2; tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, móng tường cánh BTXM M150 đá 2x4. Đệm móng thân cống bằng cấp phối đá dăm dày 20cm.

4. Danh sách các nhà thầu:

- Đơn vị TV Thiết kế: Công ty TNHH MTV TVXD Tân Phát

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Hùng Bảy

- Đơn vị TV Giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phước Long

- Đơn vị QLDA: Công ty TNHH TVXD công trình Vạn Thiên.

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Thời gian khởi công 14/8/2024.

- Ngày hoàn thành (Dự kiến): 25/10/2024.

- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng:

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Nền, mặt đường		
1	Chiều dài tuyến	m	L = 345.65m
1.1	Đoạn làm mới mặt đường BTXM		L₁=309,55m
1.2	Đoạn làm mới mặt đường Cấp phối đá dăm		L₂=36.1m

2	Cấp đường thiết kế		Đường GTNT, cấp B
3	Vận tốc thiết kế	Km/h	20
4	Bề rộng nền đường	m	4,0
5	Bề rộng mặt đường	m	3,0
6	Bề rộng lề đường	m	2x0,5
7	Dốc ngang mặt đường, lề đường	%	$i_{\text{mặt}} = 2\%$, $i_{\text{lề}} = 4\%$
8	Kết cấu mặt đường		Băng BTXM M250 đá 2x4 dày 16cm có bố trí khe co, khe dẫn bằng gỗ tạp chèn nhựa đường
9	Tải trọng trục tính toán:	T	$P = 6,0$
II	Thoát nước		
1	01 cống V50 tại Km0+108,96		$L = 6\text{m}$, Thân cống BTCT M250 đá 1x2; tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay bằng BTXM M150 đá 2x4

* Giải pháp thiết kế:

a. Bình đồ: Thiết kế bám theo đường cũ hiện có. Các điểm khống chế: Điểm đầu, điểm cuối, nút giao thông, các công trình cầu cống hiện hữu trên tuyến, ...

b. Trắc dọc: Đường đồ được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng tối đa nền đường hiện hữu, hạn chế khối lượng đào đắp. Các điểm khống chế cao độ: Điểm đầu, điểm cuối, nút giao thông, các công trình cầu cống hiện hữu trên tuyến, ...

c. Trắc ngang: Bề rộng nền đường: $B_n = 4,0\text{m}$; Bề rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}} = 3,0\text{m}$; Bề rộng lề đường: $B_{\text{lề}} = 0,5 \times 2 = 1,0\text{m}$; Dốc ngang mặt đường: $i_{\text{mặt}} = 2\%$; Dốc ngang lề đường: $i_{\text{lề}} = 4\%$, lề đường đắp đất đầm chặt $K \geq 0,95$.

- Kết cấu nền mặt đường đoạn làm mới mặt đường BTXM (theo thứ tự từ trên xuống):

+ Bê tông xi măng M250, đá 2x4 dày 16cm.

+ Bao ni lông chống thấm;

+ Cấp phối đá dăm loại B dày 12cm;

+ Nền đường đất đầm chặt $K = 95$.

- Kết cấu nền mặt đường đoạn làm mới mặt đường BTXM (theo thứ tự từ trên xuống):

+ Cấp phối đá dăm loại B dày 12cm;

+ Nền đường đất đầm chặt $K = 95$.

d. Thoát nước:

- Xây mới 01 cống V50 tại Km0+108,96: $L = 6\text{m}$; Thân cống BTCT M250 đá 1x2; tường đầu, tường cánh, móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay BTXM M150 đá 2x4. Đệm móng thân cống bằng cấp phối đá dăm dày 30cm.

7. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

- Hồ sơ đầu tư công trình được lập tuân thủ và đúng theo quy định về đầu tư xây dựng công trình.

- Khối lượng thi công cơ bản đúng theo Hồ sơ TKBVTC & DT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đến nay công trình đã hoàn thành và đã được nghiệm thu kỹ thuật.

Đề nghị Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Sơn Tịnh tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Phòng KT&HT huyện;
 - TT. Đảng uỷ xã;
 - TT. HĐND xã;
 - CT, các PCT UBND xã;
 - UBMTTQVN xã; Hội đoàn thể xã;
 - Lưu: VT.
- } Thay B/C

CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Tài